OPIS ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

Przedmiotem rozbiórki jest istniejący potrójny przepust 3Ø180 cm, o długości 10,70 m, na rzece Raciążnica. W zakres rozbiórki, w kolejności jak niżej, wchodzi następujący zakres:

- rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm nad przepustem, z wykorzystaniem sprężarek pneumatycznych z młotem udarowym. Gruz z rozbiórki jest własnością Inwestora, który zostanie przewieziony na jego zaplecze, z przeznaczeniem do dalszego wykorzystania po recyklingu,

- wykonanie wykopów odsłaniających konstrukcje przepustu. Grunt z wykopów złożony zostanie w pobliżu miejsca robót, z przeznaczeniem do zasypania konstrukcji nowego mostu,

- rozebranie stalowych poręczy na ściankach czołowych przepustu z wykorzystaniem zestawu gazowego z palnikiem do cięcia metalu,
- rozebranie betonowych ścianek czołowych przepustu z wykorzystaniem sprężarek pneumatycznym z młotami udarowymi. Gruz z rozbiórki wywieziony zostanie na miejsce utylizacji.
- rozebranie części przelotowych przepustu z rur żelbetowych o średnicy 180 cm i długości w odcinkach po 1,00 m. Rury zostaną zdemontowane żurawiem samochodowym o udźwigu min. 6 ton i załadowane na środki transportowe, a następnie przewiezione na zaplecze Inwestora. Przewiduje się ich powtórne wykorzystanie na tymczasowe przejazdy.